

(สำเนาฉบับ)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ จึงรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙



ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
จนท.พัสดุ
พิมพ์/ทาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วัน เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์(ตามบัญชีราคามาตรา ครุภัณฑ์) - น้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร - น้ำหนักรวม บรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำ กว่า 12,000 กิโลกรัม - เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง - บั้มสูบน้ำด้วยเหล็กหล่ออัตราการสูบ ส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที่ ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบ/นาที่ บั้มสูบ น้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนรถยนต์ของ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที่ ที่รอบไม่เกิน 800 รอบ/ นาที่ - ระบบท่อน้ำ แทนป็นฉีดย้ำ/ชุดหัวฉีด	1 คัน	วิธี พิเศษ	24 พ.ค. 59	25 พ.ค.59	30 พ.ค.59	2,188,500 บาท			/	ดำเนินการ ก่อน แผน เนื่องจากมี งบประมาณ
2.	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าซ่อมแซมถนน คสล. สายป่อเชิง- นาเตย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หมู่ที่ 4	1 สาย	วิธี พิเศษ	22 ธ.ค.59	23 ธ.ค.58	23 ก.พ.59	1,216,000 บาท			/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางดวงดาว สุขจิตเกษม)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายมาหะมะ หนีแระ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ